

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses 2019 Montag den 09.11.2020
Prüfung Neuherstellung Urnenbodendeckergräber Friedhof
Obersalbach

Prüfer: Kilian Näckel

Die Prüfung erfolgte im Büro von Herr U. Schneider wo sich alle
Unterlagen befanden und mir zur Einsicht bereit gestellt wurden.

Die Öffentliche Ausschreibung erfolgte am 05.10.2019 in der SZ
Am gleichen Tag erfolgte die Veröffentlichung auf der Internetseite
Der Gemeinde Heusweiler.

Submission 24.10.2019 11 Uhr
Es gingen folgende Angebote ein.

1. Fa. Schirra Galabau	49.687,74 €
2. Fa. GBH Hoffmann	53.018,07 €
3. Fa. Holger Nalbach	52.007,21 €
4. Bauunternehmen FC Bau	61.880,00 €
5. Fa Kempf GmbH	64.791,64 €

Die Angebote wurden am 30.10.2019 von Herrn U. Schneider Geprüft.
Der Bau und Verkehrsausschuss stimmte der Auftragsvergabe BV/0139/19
Mit einer Auftragssumme von 49.687,74 € an die Fa. Schirra Galabau zu.

Abschlagzahlung 34.400,00 € am 10.12.2019 an die Fa. Schirra Galabau
Abschlagzahlung 15.224,58 € am 23.01.2020 an die Fa. Schirra Galabau
Gesamtsumme 49.624,58 €

Die Unterlagen sind nachvollziehbar und chronologisch gelistet.

Es gab keine Beanstandung



Kilian Näckel

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses 2019 Montag den 09.11.2020
Prüfung Fräsflickarbeiten im Gemeindebereich.
Obersalbach Kurhoferstr.
Niedersalbach Sprengerstr.

Prüfer: Kilian Näckel

Die Prüfung erfolgte im Büro von Herrn U.Schneider wo sich alle
Unterlagen befanden und mir zur Einsicht bereit gestellt wurden..

Die Öffentliche Ausschreibung erfolgte am 09.11.2019 in der SZ.
Am 11.11.2019 erfolgte die Veröffentlichung auf der Internetseite
Der Gemeinde Heusweiler.
Submission 26.11.2019 11Uhr
Es gingen folgende Angebote ein.

1.Backes Bauunternehmung AG&Co KG	33.533,25 €
2.Dittgen Bauunternehmung GmbH	29.728,95 €

Die Angebote wurden am 26.11.2019 von Herrn U.Schneider Geprüft.
Der Bau und Verkehrsausschuss stimmte der Auftragsvergabe BV/0179/19
Mit einer Auftragssumme von 29.728,95 € an die Fa.Dittgen zu.

Die Zahlung von 26.801,86 € erfolgte am 13.03.2020
An die Fa. Dittgen.

Die Unterlagen sind nachvollziehbar und chronologisch gelistet.

Es gab keine Beanstandung



Kilian Näckel