

Eingang: 04.11.2022

Ta

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses.  
Prüfung Instandsetzung im Gemeindebezirk DSK  
Prüfer: Kilian Näckel

Heusweiler den 03.11.2022

Instandsetzung  
Rittershoferstr.  
Am Bungert.  
Kapellenstr.  
Feldstr.  
Weiherweg.  
Feldwege.

Die Prüfung erfolgte im Büro von Herrn U.Schneider,wo sich alle Unterlagen befanden  
Und mir bereitgestellt wurden.

Angebotseröffnung 26.08.2021. 11 Uhr  
Es gingen folgende Angebote ein

Fa. VSI Kaiserslautern.	89.025,26€
Fa. Kutter Hanau.	94.172,79€
Fa. AS Asphaltstrassensanierung.	117.640,23€

Die Angebote wurden am 30.08.2021 von Herrn U.Schneider geprüft.  
Sitzung des Bau und Verkehrsausschusses BV/0109/21

Der Bauausschuss stimmt der Auftragsvergabe an die Fa. VSI Kaiserslautern,für den  
Einbau von Dünnschichtbelägen in Kalteinbau DSK in Höhe von 89.025,26€ zu.  
Es entstanden berechnete Mehrkosten von 18.437,46€ die im Rahmen der  
Schlussrechnung festgestellt wurden

Die Rechnung von 105.875,26€ wurde am 20.06.2022 gezahlt.

Die Unterlagen sind nachvollziehbar und chronologisch gelistet  
Es gab keine Beanstandung.

